



COMUNE DI CASAPEENNA

PROVINCIA DI CASERTA



PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico e idraulico con adeguamento geometrico-funzionale della viabilità intercomunale - Via Sant'Aniello

A.21 Cronoprogramma dei lavori

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Dicembre 2024	emissione

***Il Progettista
(U.T.C.)***

Nome attività	Durata	Settimana 1						Settimana 2						Settimana 3						Settimana 4						Settimana 5						Settimana 6							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Preparazione delle aree di cantiere	2 g																																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1																																				
Realizzazione della viabilità di cantiere	2 g		Z1																																				
Apprestamenti del cantiere	2 g																																						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g		Z1																																				
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g		Z1																																				
Preparazione del sito	2 g																																						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g		Z1																																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g		Z1																																				
Bonifica area	5 g																																						
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	5 g							Z1																															
Scavo di sbancamento	8 g													Z1																									
Opere idrauliche	15 g																																						
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	15 g																																						
Sede stradale	46 g																																						
Formazione di rilevato stradale	11 g																																						
Formazione di fondazione stradale	11 g																																						
Formazione di manto di usura e collegamento	15 g																																						
Opere d'arte	48 g																																						
Cordoli, zanelle e opere d'arte	9 g																																						
Realizzazione della carpenteria muretto di recinzione	10 g																																						
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	2 g																																						
Realizzazione di marciapiedi	12 g																																						
Impianto di pubblica illuminazione	16 g																																						
Posa di pali per pubblica illuminazione	7 g																																						
Montaggio di apparecchi illuminanti	9 g																																						
Opere complementari	11 g																																						
Posa di segnaletica verticale	3 g																																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g																																						
Pulizia di sede stradale	3 g																																						





